

**OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK, CNA
CEAS, CONCESIONARIA Y FONDEN-HABITAT**

RESUMEN DE INVERSION

OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK, CNA, CEAS, CONCESIONARIA Y FONDEN-HABITAT

DESCRIPCION	METAS	INVERSION (\$)	INVERSION EJERCIDA (\$)	POBLACION BENEFICIADA
OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK	10,076.71 M.L.	\$ 10,263,506.15	\$ 10,263,506.15	90,000 HAB.
CONCESIONARIA	11,298.80 M.L.	\$ 10,614,198.81	\$ 10,490,968.57	LA CIUDAD
FONDEN - HÁBITAT	750.00 M.L.	\$ 3,036,417.60	\$ 3,036,417.60	60,000 HAB.
INVERSION TOTAL		\$ 23,914,122.56	\$ 23,790,892.32	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.

OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK, CNA CEAS, CONCESIONARIA Y FONDEN-HABITAT

Nº	O B R A	Diam.	Long.	Ejecutado Long.	IMPORTE CONTRATO	EJECUTOR	ESTATUS	AVANCE FISICO (%)
OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK								
1	Construcción de Colector Anahuac	36", 18", 8", 6" diam.	2,667.80 M.L.	1,974.80 M.L.	\$ 4,999,935.13	BEIF-NADBANK	TERMINADO	100.00%
2	Construcción de Colector Galeana	18", 15", 12", 8" diam.	3,376.80 M.L.	3,376.80 M.L.	\$ 1,299,898.83	BEIF-NADBANK	TERMINADO	100.00%
3	Colector Infonavit II	12" 18", 24 diam.	4,032.11 M.L.	4,032.11 M.L.	\$ 3,963,672.19	NADBANK	TERMINADO	100.00%
4	Carcamo No. 4	12" diam.	Obra civil y equipamiento	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Nota: esta obra se termino en 2004 y se entrego en 2005, no hubo ejercicio de dinero		TERMINADO	100.00%
TOTAL DE INVERSION EN OBRAS CREDITO BEIF-NADBANK					\$ 10,263,506.15	\$ -		
CONCESIONARIA								
5	Equipamiento del Carcamo 3 Treviño	MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROLES.			\$ 1,577,294.00	CONCESIONARIA	TERMINADO	100%
6	RED DE ATARJEAS EN COL. FRANCISCO VILLA	8"	1,196.50 M.L.	1,196.50 M.L.	\$ 624,312.81	CONCESIONARIA	TERMINADO	100%
7	CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL EL TORNILLO (CROC, 7 CASAS)	8"	4,084.70 M.L.	3,823.00 M.L.	\$ 2,576,896.00	CONCESIONARIA	EN PROCESO	98%
8	CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL EL TORNILLO	12"	1,070.00 M.L.	944.30 M.L.			EN PROCESO	93%
9	VERTEDOR DE DEMASIAS DEL CARCAMO 3	36"	639.80 M.L.	639.80 M.L.	\$ 2,576,896.00	CONCESIONARIA	TERMINADO	100%
10	RED DE ATARJEAS EN COLONIA EDEN Y D. MARQUEZ	8" Y 12"	4,307.80 M.L.	4,307.80 M.L.	\$ 3,258,800.00	CONCESIONARIA	TERMINADO	100%
TOTAL DE INVERSION EN OBRAS CONCESIONARIA:					\$ 10,614,198.81			

OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK, CNA CEAS, CONCESIONARIA Y FONDEN-HABITAT

Nº	O B R A	Diam.	Long.	Ejecutado Long.	IMPORTE CONTRATO	EJECUTOR	ESTATUS	AVANCE FISICO (%)
FONDEN - HÁBITAT								
11	Reposicion de tuberia dañada en Parque la Nogalera de Río Escondido a Carcamo de Bombo	18" diam.	750.00 M.L.	750.00 M.L.	\$ 396,417.60	\$ -	TERMINADO	100.00%
12	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO ESCONDIDO	183000M2 DESMONTE, 86000M3 DESASOLVE		183000M2 DESMONTE, 86000M3 DESASOLVE	\$ 2,640,000.00	\$ -	TERMINADO	100.00%
TOTAL DE INVERCION EN OBRAS COMPROMISOS DE SIMAS-NADBANK (RECURSOS)					\$ 3,036,417.60	\$ -		
INVERSION TOTAL					\$ 23,914,122.56	\$ -		