

**OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK, CNA,
CEAS, CONCESIONARIA Y FONDEN-HABITAT**

OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK, CNA, CEAS, CONCESIONARIA Y FONDEN-HABITAT

DESCRIPCION	METAS	INVERSION (\$)	INVERSION EJERCIDA (\$)	POBLACION BENEFICIADA
OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK	8,505.00 M.L.	\$ 15,999,469.33	\$ 9,604,241.17	90,000 HAB.
PROYECTOS ESPECIALES	LOTE	\$ 4,352,000.00	\$ 4,352,000.00	LA CIUDAD
CONCESIONARIA	847.30 M.L.	\$ 7,096,871.85	\$ 5,490,304.27	LA CIUDAD
2ª FASE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	12,366.48 M.L.	\$ 28,502,973.38	\$ 24,350,877.38	55,000 HAB.
FONDEN - HÁBITAT	2,397.50 M.L.	\$ 4,223,232.68	\$ 3,771,991.26	60,000 HAB.
INVERSION TOTAL		\$ 60,174,547.24	\$ 47,569,414.08	

OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK, CNA, CEAS, CONCESIONARIA Y FONDEN-HABITAT

Nº	O B R A	Diam.	Long.	Ejecutado Long.	PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD	IMPORTE CONTRATO	INVERSION EJERCIDA (\$)	AVANCE (%)
OBRAS CON RECURSOS BEIF-NADBANK										
1	Construcción de Colector Salinas Labasa	24" diam.	569.00 M.L.	569.00 M.L.	BEIF NADBANK	Mantenimiento, Ingeniería y Construcciones de Edificios.- Ing. Daniel Najera Yutani	Contrato SIMASPN-0304-BDAN-EMER	\$ 2,352,404.52	\$ 2,305,356.43	FALTA ENTREGA 98.00%
2	Construcción de Colector Anahuac	24", 18", 8", 6" diam.	3,293.00 M.L.	658.60 M.L.	BEIF NADBANK	Constructora Industrial de Monclova, S.A.	Contrato SIMASPN-0104-BDAN-EMER	\$ 6,249,918.91	\$ 1,249,983.78	20.00%
3	Construcción de Colector Doctores (V. Fuente)	24" y 8" diam.	595.00 M.L.	EN PROCESO DE INST. DESCARGAS 595.00 M.L.	BEIF NADBANK	Jiménez Garza Construcciones, S.A.	Contrato SIMASPN-0404-BDAN-EMER	\$ 2,197,550.58	\$ 2,149,204.47	97.80%
4	Construcción de Colector Galeana	18",15",12", 8" diam.	4,048.00 M.L.	3,036.00 M.L.	BEIF NADBANK	Concretos de Acuña	Contrato SIMASPN-0204-BDAN-EMER	\$ 5,199,595.32	\$ 3,899,696.49	75.00%
TOTAL DE INVERSION EN OBRAS CREDITO BEIF-NADBANK								\$ 15,999,469.33	\$ 9,604,241.17	
PROYECTOS ESPECIALES										
5	Integración del proyecto ejecutivo para la adecuación de la obra de captación y estación de bombeo así como reubicación de la subestación eléctrica.	LOTE			CNA (FEDERAL)	Wasser & Progress	Contrato	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	100.00%
6	Integración del proyecto ejecutivo del padron de usuarios, consiste en el levantamiento del censo, actualización del padron de usuarios de los servicios hidráulicos y planimetría de piedras negras.	LOTE			NAD-BANK	BIWATER	NAD-BANK	\$ 2,552,000.00	\$ 2,552,000.00	100.00%
TOTAL DE INVERSION PROYECTOS ESPECIALES:								\$ 4,352,000.00	\$ 4,352,000.00	
CONCESIONARIA										
7	Colector Doctores.- Apertura de Zanja, suministro e instalación de tubería 18" PAD	18" diam.	847.30 M.L.	830.35 M.L.	1ª Fase Saneam.	COIMSA	Contratada por CEAS	\$ 1,463,679.00	\$ 1,434,405.42	98.00%
8	Equipamiento del Carcamo 3 Treviño	MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROLES.			2ª Fase Saneam.	SUBORI	Contratada por CEAS	\$ 5,633,192.85	\$ 4,055,898.85	72.00%
TOTAL DE INVERSION EN OBRAS CONCESIONARIA:								\$ 7,096,871.85	\$ 5,490,304.27	
2ª FASE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL										
9	Colector Infonavit II	12" 16" diam.	4,032.00 M.L.	2,620.80 M.L.	2ª Fase Saneam.	Grupo Barrera	Contratada por CEAS	\$ 11,323,895.00	\$ 7,360,531.75	65.00%
10	Colector Lomas	12" 16" diam.	1,566.00 M.L.	1,566.00 M.L.	2ª Fase Saneam.	Grupo Barrera	Contratada por CEAS	\$ 3,259,855.00	\$ 3,259,855.00	100.00%
11	Colector Prol. Lomas	12" diam.	811.00 M.L.	811.00 M.L.	2ª Fase Saneam.	Grupo Barrera	Contratada por CEAS	\$ 769,448.00	\$ 769,448.00	100.00%
12	Colector Industrial	12" diam.	1,054.18 M.L.	1,054.18 M.L.	2ª Fase Saneam.	COIMSA	Contratada por CEAS	\$ 2,147,096.00	\$ 2,147,096.00	100.00%
13	Colector Malvinas	12", 18", 20" diam.	3,402.30 M.L.	3,402.30 M.L.	2ª Fase Saneam.	COIMSA	Contratada por CEAS	\$ 7,859,604.79	\$ 7,859,604.79	100.00%
14	Colector Ciudad Sanitaria	12" diam.	1,501.00 M.L.	1,501.00 M.L.	2ª Fase Saneam.	COIMSA	Contratada por CEAS	\$ 1,856,074.59	\$ 1,856,074.59	100.00%
15	Carcamo No. 4	12" diam.	Obra civil y equipamiento	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	2ª Fase Saneam.	COIMSA	Contratada por CEAS	\$ 1,287,000.00	\$ 1,261,260.00	98.00%
TOTAL DE INVERCION EN OBRAS COMPROMISOS DE SIMAS-NADBANK (RECURSOS DEL FONDO DE RESERVA):								\$ 28,502,973.38	\$ 24,513,870.13	
FONDEN - HABITAT										
16	Reposición de tubería dañada en Parque la Nogalera de Río Escondido a Carcamo de Bombeo	18" diam.	750.00 M.L.	510.00 M.L.	FONDEN- HABITAT	DINSER Y ASOCIADOS - ING. MARIO GARZA VILLARREAL	Licitada por CEAS	\$ 1,238,805.00	\$ 842,387.40	68.00%
17	Desazolve de Líneas de atarjeas en diversas calles de Col. Presidentes, Buenos Aires y Revolución	8" diam.	LOTE	LOTE	FONDEN-HABITAT	YA ESTA ASIGNADA	Licitado por CEAS	\$ 149,020.00	\$ 149,020.00	100.00%
18	Reposición de tubería red de drenaje Calle Bocanegra y Bordo de Defensa Sur Col. Presidentes II	8" diam.	200.00 M.L.	200.00 M.L.	FONDEN-HABITAT	YA ESTA ASIGNADA	Licitado por CEAS	\$ 94,216.68	\$ 94,216.68	100.00%
19	Reposición de red de atarjeas dañadas en Villa de Fuente	8" diam.	1,447.50 M.L.	1,447.50 M.L.	FONDEN-HABITAT	DINSER Y ASOCIADOS - ING. MARIO GARZA VILLARREAL	Licitada por CEAS	\$ 2,462,236.00	\$ 2,412,991.28	98.00%
20	Restitución de talud y protecciones en sifón LId. V. Carranza	LOTE			FONDEN-HABITAT	SERGIO PEREZ	Licitada por CEAS	\$ 278,955.00	\$ 273,375.90	98.00%
TOTAL DE INVERCION EN OBRAS COMPROMISOS DE SIMAS-NADBANK (RECURSOS DEL FONDO DE RESERVA):								\$ 4,223,232.68	\$ 3,771,991.26	
INVERSION TOTAL								\$ 60,174,547.24	\$ 47,732,406.83	

Reporte Fotografico

**Obras con recursos Beif-Nadbank, CNA, CEAS
Concesionaria, FONDEN-HABITAT**



Afectación al Colector Salinas



Colector Anahuac



**Colector Doctores
(Villa de Fuente)**





Colector Infonavit II





Colector Lomas





Colector Prolongación Lomas





Colector Malvinas





Colector Ciudad Sanitaria





Carcamo No 4

